

# 克井镇 2024 年度财政资金项目阶段性验收表

申请验收单位：河南远卓工程有限公司

项目名称	王才庄村美丽乡村项目-人居环境整治提升项目		项目建设地点	克井镇王才庄村	
项目单位	克井镇人民政府	施工单位	河南远卓工程有限公司		
工程效益	建设内容概括：围绕王才庄村及周边，实施基础设施、村容村貌提升和党建设施改造建设等项目,详见工程量清单				
项目总投资	1946086.63 元	其中：财政投入 1946086.63 元，自筹 0 元			
开工日期	2024 年 6 月 5 日	竣工日期	未竣工	验收日期	2024.9.27
项目建设内容	计划数	实际完成情况	合格情况	存在问题	
墙体美化工程	4840m <sup>2</sup>	4840m <sup>2</sup>	合格	无	
整修排水沟工程	1330m	1330m	合格	无	
文化游园提升工程	1291m <sup>2</sup>	1291m <sup>2</sup>	合格	无	
道路改造提升工程				无	
绿化提升工程	树种45株	未开工		正在进行变更手续	
评定级次	优质	合格	✓	基本合格	不合格
验收结论	经组织验收,项目进度超过70%				
验收成员	单位名称	职称(职务)		签名	
	元晟工程咨询有限公司	总监		王永健	
	王才村村民委员会	支部书记		高明书	
	乡村振兴办			李林林	
	派出所	所长		陈明	
	人大 党政办			孙新霖 李桐林	